

社会資本総合整備計画														事後評価書		令和03年03月30日	
計画の名称	浜坂味原川周辺地区における歴史的街なみ環境整備																
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）												重点配分対象の該当				
交付対象	新温泉町																
計画の目標	浜坂の町なかを流れる味原川沿い遊歩道における石垣並みの景観特性をより引き立てる修景整備を推進し、魅力ある街なみの形成を図る。																
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		22	A	21	B	0	C	1	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		4.54	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H25		H31
1	地区内の主要観光施設の来訪者数 121,246人（H25年度）から 122千人（H31年度）に増加			
	来訪者数を調査 （来訪者数の増加）＝（評価年度の来訪者数－H25年度の来訪者数）／（H25年度の来訪者数）	121246人	人	122000人
2	地区内の住宅等修景率 4.7％（H25年度）から 約8％（H31年度）に増加			
	住宅等修景件数を調査 （住宅等修景率の増加）＝（評価年度の住宅等修景率）－（H25年度の住宅等修景率）	4%	%	8%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	新温泉町	直接	新温泉町	－	－	街なみ環境整備事業	案内板設置 等	新温泉町	■	■	■	■	■	20		－
	A16-002	住宅	一般	新温泉町	間接	民間	－	－	街なみ環境整備事業	住宅等修景助成	新温泉町	■	■	■	■	■	1		－
											小計						21		
											合計						21		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	新温泉町	直接	新温泉町	－	－	観光パンフレット作成	観光パンフレット作成	新温泉町	■	■	■	■	■	1		－	
		街なみ環境整備事業により整備する内容を観光パンフレット等に掲載し、情報発信することにより来訪者の増加が期待される。																		
												小計						1		
											合計						1			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課にて評価を実施	令和2年度
	公表の方法
	町ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・観光施設の来訪者数増加にはつながらなかったが、橋梁の美装化や照明柱、案内板の整備により来訪者の回遊性が高まり、散策マップおよび観光パンフレットの刷新・増刷により来訪者の利便性が高まった。 ・住宅の修景戸数は目標値には至らなかったが増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
当該地区内の主要施設である遊歩道の味原小径（あじわらこみち）の維持管理に努めるとともに、周辺の住宅修景の整備が促進されるよう啓発に努め、引き続き、当該地区の風情あふれる街なみの形成を進める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	主要観光施設の来訪者数		
	最 終 目標値	122000人	指標の対象とした公共施設は総じて年々入館者数が減少する傾向にある。
	最 終 実績値	99820人	
2	住宅等修景率		
	最 終 目標値	8%	民間の住宅修景整備に対する補助であるため、計画した件数ほど実績が上がらなかった。
	最 終 実績値	6%	